

## 次期中間処理施設整備事業の経緯

時 期		経 緯
平成20年度	12月	現印西クリーンセンターの建替用地(テニスコート部)での次期施設整備計画を立案
	12～1月	上記計画を組協議会及び関係市町村議会から現在地ありきではなく、他の場所も検討すべきとの意見が出される。
平成21年度	6月～	次期中間処理施設整備検討委員会を設置 (平成23年3月までに、計12回の会議を開催) (次期中間処理施設整備基本計画の検討及び事業用地の選定を担任)
	11月	組合関係市町村より5箇所が抽出され、現在地を加えた計6箇所を比較検討地とする。
	1月	中央駅北地区区内会自治会連合会から、「現在地以外の場所で、環境に配慮した施設整備を望む」とした要望書が提出される。(署名3, 547人)
	3月	市町村合併により組合関係市町が印西市、白井市及び栄町の3団体となる。
平成22年度	4月	検討委員会が、比較検討地における評点合計の上位3箇所を選定する。
	4月	正副管理者会議にて、上位3箇所を候補地とすることで決定
	5月	上位3箇所の立地市である印西市に所見を求める。
	11月	印西市より、上位3箇所のうち9住区(現印西市泉野地区)又は現在地が望ましいと回答される。
	3月	正副管理者会議にて、上記2箇所に絞り再検討することを決定
	3月	検討委員会が、次期中間処理施設整備基本計画(案)及び候補地を選定する。 (平成30年度稼働開始)
平成23年度	5月	印西市のまちづくりにおける総合的な観点から、9住区(現印西市泉野地区)がより望ましいと、建設予定地として決定
	7～1月	建設予定地を9住区とした住民説明会を計11回開催する。
平成24年度	7月	印西市長選挙
	8月	新印西市長が組合管理者に就任
	11月	印西市長から組合管理者へ、「9住区の計画の白紙撤回」が申し入れされる。
	2月	管理者の附属機関として、次期中間処理施設整備事業用地検討委員会を設置
	3月	上記検討委員会の住民委員を公募(委員総数15人中10人)
平成25年度	4月	用地検討委員会の第1回会議を開催する。(平成26年9月まで計17回開催) ※印西クリーンセンター老朽化に係る延命化対策(長寿命化計画書の作成)
	12月	用地検討委員会が候補地選定方法に関する中間答申書を組合管理者へ提出する。
	1～3月	候補地を印西地区全体から募集する。(6箇所の応募を受理) ※印西クリーンセンター老朽化に係る延命化対策(長寿命化計画書の策定)

※現印西クリーンセンターの老朽化に伴い計画した9住区における次期施設整備計画(平成30年度稼働)の白紙撤回に伴い、現施設の安全・安定稼働維持の対策(延命化対策)が急務となる。

時 期		経 緯
平成26年度	5月	吉田地区の地元町内会である吉田区から同意書が提出される。 (吉田区が希望・提案する地域振興策を真摯に受け止めることが条件) ※印西クリーンセンター老朽化に係る延命化対策(長寿命化計画書の精査)
	6～7月	用地検討委員会の審査の一環で周辺住民意見交換会を実施する。(5地区14町内会)
	9月	用地検討委員会から吉田地区を評価順位第1位とする答申書が組合管理者に提出される。
	11月	管理者・副管理者による建設候補地選定会議を複数回開催し、吉田地区を建設候補地として選定する。
	2月	吉田区の住民を対象とした説明会を開催する。 (別日に吉田区の住民を対象に先進地視察を実施)
	3月	吉田区と組合で基本協定を締結 (吉田区と組合の役割や今後の進め方など、基本的な事項を確認及び合意)
	3月	地権者説明会を開催する。 ※印西クリーンセンター老朽化に係る延命化対策(長寿命化計画書の精査完了)
平成27年度	5月	施設整備基本計画検討委員会と地域振興策検討委員会の第1回会議を開催する。 (両委員会共に平成28年3月まで計10回開催)
	9月	吉田区に於いて第1回周辺住民意見交換会を開催する。(吉田区住民17人) 松崎区に於いて第1回周辺住民意見交換会を開催する。(松崎区住民9人)
	10月	印西クリーンセンター老朽化に係る延命化対策として「長寿命化計画書」を基に 印西クリーンセンター基幹的設備改良工事契約(平成29年3月工事完了予定)
	2月	吉田区に於いて第2回周辺住民意見交換会を開催する。(吉田区住民16人) 松崎区に於いて第2回周辺住民意見交換会を開催する。(松崎区住民6人)
	3月	両委員会から管理者へ答申提出される。 次期中間処理施設施設整備基本計画(案)・地域振興策基本構想
平成28年度	4月	吉田区と整備協定締結に向けた協議に入る。 平成28年度第1回吉田区クリーンセンター検討委員会(区内で組織)
	6月	平成28年度第2回吉田区クリーンセンター検討委員会 (地域振興策案及び事業費枠の協議) 同日に松崎区(5町内会長)との打合せを実施
	7月	印西市長選挙
	8月	平成28年度第3回吉田区クリーンセンター検討委員会(区内協議)
	9月	平成28年度第4回吉田区クリーンセンター検討委員会 (整備協定書内容協議)

※現印西クリーンセンターの老朽化に伴い計画した9住区における次期施設整備計画(平成30年度稼働)の白紙撤回に伴い、現施設の安全・安定稼働維持の対策(延命化対策)が急務となる。